



**SAN MARTÍN
TOTOLTEPEC**

15 de octubre de 2025.

OFICIO No. SMT/SRFT/2025-003

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE



GOBIERNO DE
**SAN MARTÍN
TOTOLTEPEC, PUE.**


C. GLORIA BRAVO GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL
2024-2027
DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, PUEBLA

Archivo. Control de Gestión.



SAN MARTÍN
TOTOLTEPEC

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO
FASIMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MID	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	INSTRUMENTADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TERMINAR LA ACTIVIDAD	FECHA DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
PUE250302532468	11936	MSMT-03/2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICTORIA ENTRE REFORMA NORTE DEL CAPEMAMENTO 0+250 AL 127+00, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 11936	SAN MARTÍN TOTOLTEPEC	\$ 859,048.09	\$ 859,048.09	\$ 859,048.09	\$ 859,048.09	\$ 859,048.09	\$ 859,048.09	\$ 859,048.09	100%	100%	461	M2	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE250302532472	3279	MSMT-03/2025	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLES 25 DE ABRIL Y REFORMA NORTE, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 3279	SAN MARTÍN TOTOLTEPEC	\$ 416,887.69	\$ 416,887.69	\$ 416,887.69	\$ 416,887.69	\$ 416,887.69	\$ 416,887.69	\$ 416,887.69	100%	100%	143	Ml	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE250302532469	49660	MSMT-02/2025	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA REFORMA ENTRE CALLES 25 DE ABRIL Y REFORMA NORTE, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 49660	SAN MARTÍN TOTOLTEPEC	\$ 299,578.48	\$ 299,578.48	\$ 299,578.48	\$ 299,578.48	\$ 299,578.48	\$ 299,578.48	\$ 299,578.48	100%	100%	257	Ml	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE250302532470	49470	MSMT-04/2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLES 25 DE ABRIL Y REFORMA NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 49470	SAN MARTÍN TOTOLTEPEC	\$ 1,643,580.85	\$ 1,643,580.85	\$ 1,643,580.85	\$ 1,643,580.85	\$ 1,643,580.85	\$ 1,643,580.85	\$ 1,643,580.85	100%	100%	784.93	M2	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE250302532471	49637	MSMT-05/2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA REFORMA ENTRE CALLES 25 DE ABRIL Y REFORMA NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 49637	SAN MARTÍN TOTOLTEPEC	\$ 1,436,069.65	\$ 1,436,069.65	\$ 1,436,069.65	\$ 1,436,069.65	\$ 1,436,069.65	\$ 1,436,069.65	\$ 1,436,069.65	100%	100%	819.00	M2	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE250302581691	68072	MSMT-06/2025	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 68072	SAN MARTÍN TOTOLTEPEC	\$ 1,887,579.76	\$ 1,887,579.76	\$ 1,887,579.76	\$ 1,887,579.76	\$ 1,887,579.76	\$ 1,887,579.76	\$ 1,887,579.76	100%	100%	300	Ml	LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO
PUE250302581694	89009	MSMT-15/2025	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PE DE LA CUESTA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CAMINO AYOTLA, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 89009	SAN MARTÍN TOTOLTEPEC	\$ 623,957.66	\$ 623,957.66	\$ 623,957.66	\$ 623,957.66	\$ 623,957.66	\$ 623,957.66	\$ 499,166.13	80%	80%	180	Ml	LA OBRA ESTA EN PROCESO
PUE250302581695	74389	MSMT-12/2025	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 74389	SAN MARTÍN TOTOLTEPEC	\$129,620.30	\$129,620.30	\$129,620.30	\$129,620.30	\$129,620.30	\$129,620.30	\$116,658.27	90%	90%	0.9	PIEZA	LA OBRA ESTA EN PROCESO

Nombre del municipio
SAN MARTÍN TOTOLTEPEC



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) *100	1er. Trimestre	25.00	164,955.51	659,822.00	25.00	164,955.51	659,822.00	SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE MINISTRO EL RECURSO DE ESTE TRIMESTRE CORRECTAMENTE
	2do. Trimestre	50.00	329,911.02	659,822.00	50.00	329,911.02	659,822.00	SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE MINISTRO EL RECURSO DE ESTE TRIMESTRE CORRECTAMENTE
	3er. Trimestre	75.00	494,866.53	659,822.00	75.00	494,866.53	659,822.00	SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE MINISTRO EL RECURSO DE ESTE TRIMESTRE CORRECTAMENTE
	4to. Trimestre	100.00	659,822.00	659,822.00				
Indice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	25.00	164,954.50	659,822.00	0.00	0.00	659,822.00	NO SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE NO SE ASIGNARON OBRAS NI ACCIONES EN ESTE TRIMESTRE DEBIDO A LA POCA
	2do. Trimestre	50.00	329,911.00	659,822.00	0.00	0.00	659,822.00	NO SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A QUE NO SE ASIGNARON OBRAS NI ACCIONES EN ESTE TRIMESTRE DEBIDO A LA POCA
	3er. Trimestre	75.00	494,866.50	659,822.00	49.40	325,972.20	659,822.00	NO SE ALCANZO LA META PLANEADA DEBIDO A LA POCA SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL
	4to. Trimestre	100.00	659,822.00	659,822.00				

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN									
Indice de Dependencia Financiera									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	2do. Trimestre	2.98	329,911.02	110,874.49	2.23	329,911.02	147,893.00	SE SOBREPASO LA META PLANADA DEBIDO A QUE INCREMENTO LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN EL PAGO DE IMPUESTOS	
	4to. Trimestre	297.55	659,822.00	221,748.98			0.00		
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	43.79	10,182,754.19	7,081,498.98					
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	5.00	16,495.55	329,911.02	0.00	0.00	329,911.02	NO SE ASIGNARON PAGOS EN ESTE TRIMESTRE	
	4to. Trimestre	5.00	32,991.10	659,822.00					
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	329,911.02	0.00	0.00	329,911.02	NO SE ASIGNARON PAGOS EN ESTE TRIMESTRE	
	4to. Trimestre	0.00	0.00	659,822.00					



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	329,911.02	0.00	0.00	329,911.02	NO SE ASIGNARON PAGOS EN ESTE TRIMESTRE
	4to. Trimestre	0.00	0.00	659,822.00		0.00		
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	329,911.02	0.00	0.00	329,911.02	NO SE ASIGNARON PAGOS EN ESTE TRIMESTRE
	4to. Trimestre	0.00	0.00	659,822.00				
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	74.11	244,508.25	329,911.02	0.00	0.00	329,911.02	NO SE ASIGNARON PAGOS EN ESTE TRIMESTRE
	4to. Trimestre	74.11	489,016.50	659,822.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	20.89	68,907.20	329,911.02	0.00	0.00	329,911.02	NO SE ASIGNARON PAGOS EN ESTE TRIMESTRE
	4to. Trimestre	20.89	137,814.40	659,822.00				

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma Presupuestario	Fondo Conventual	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración Gasto	Partida Aprobada	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
21	133	1	2025	2	33	I	4	0	Espe- fíco FAIS MUNI CIPAL TRIME STRE 2025	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICTORIA ENTRE REFORMA NORTE DEL CADENAMIENTO 0+32.30 AL 117.80, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 11936.
		2									2	614	6655859.39	4068319.89	4068319.89	4068319.89	3337323.03	3337323.03			REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLES 25 DE ABRIL Y REFORMA NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 11936.
		2									2	615	1268146.22	1502196.97	1502196.97	737393.9	737393.9	737393.9			MIGUEL AYOTLA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 76911
		2									2	613	1540423.39	3228003.59	3228003.59	3228003.59	3103212.05	3103212.05			REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLES 25 DE ABRIL Y REFORMA NORTE, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 3279, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA REFORMA ENTRE CALLES 25 DE ABRIL Y REFORMA NORTE, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 76911
		2									2	611	0	665906.55	665906.55	665906.55	665906.55	665906.55			CONSTRUCCION DE PISO DIGNO EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 61155

[illegible]

Ciclo	Periodo	Entidad Federativa	Programa Presupuestario	Nombre del Proyecto	Grupo Funcional	Subfunción	Actividad Institucional	Clave Indicador	Nómina	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel de Indicador	Frecuencia	Dimensión	Meta Programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Realización	Avance (%)	Flujo		
2025	3	Puebla	005	FORTAMUN	Desarrollo Social	7- Fortalecimiento de los Municipios y de las Regiones	6- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Regiones	196724	El porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto total aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	74.99	Justificación: 1- Ejercicio 2025	LA INFORMACIÓN CAPTURADA SE REVISÓ Y SE CORRECTA SE ENVIÓ A VALIDAR.	50	Justificación: 1- Ejercicio 2025	LA INFORMACIÓN CAPTURADA SE REVISÓ Y SE CORRECTA SE ENVIÓ A VALIDAR.	45.45	110	Validado
2025	3	Puebla	1004	FAIS Municipal	Desarrollo Social	7- Fortalecimiento de los Municipios y de las Regiones	5- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199523	Complementarios registrados en la Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente	Permite conocer el número de proyectos ejercidos como complementarios registrados en la Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente	(Sumatoria de proyectos ejercidos como complementarios registrados en la Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	50	Justificación: 1- Ejercicio 2025	SE SOBREPASÓ LA META DEBIDO A QUE SE ASIGNARON MAS OBRAS DIRECTAS PRIORITARIAS	50	Justificación: 1- Ejercicio 2025	SE SOBREPASÓ LA META DEBIDO A QUE SE ASIGNARON MAS OBRAS DIRECTAS PRIORITARIAS	45.45	110	Validado
2025	3	Puebla	1004	FAIS Municipal	Desarrollo Social	7- Fortalecimiento de los Municipios y de las Regiones	5- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199721	Contratados en la Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente	Permite conocer el número de proyectos ejercidos como contratados en la Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente	(Sumatoria de proyectos ejercidos como contratados en la Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	50	Justificación: 1- Ejercicio 2025	LA INFORMACIÓN CAPTURADA SE REVISÓ Y SE CORRECTA SE ENVIÓ A VALIDAR.	50	Justificación: 1- Ejercicio 2025	LA INFORMACIÓN CAPTURADA SE REVISÓ Y SE CORRECTA SE ENVIÓ A VALIDAR.	45.45	110	Validado
2025	3	Puebla	1005	FORTAMUN	Desarrollo Social	7- Fortalecimiento de los Municipios y de las Regiones	6- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Regiones	200327	Recibidos en la Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente	Permite conocer el número de otros proyectos de PRODIM, proyectos de otros Proyectos Especiales y otros para su ejecución durante el año. La clasificación de los proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo	(Sumatoria de otros proyectos de PRODIM, proyectos de otros Proyectos Especiales y otros para su ejecución durante el año. La clasificación de los proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo	Complemento	Trimestral	Porcentaje	74.99	Justificación: 1- Ejercicio 2025	LA INFORMACIÓN CAPTURADA SE REVISÓ Y SE CORRECTA SE ENVIÓ A VALIDAR.	0	Justificación: 1- Ejercicio 2025	LA INFORMACIÓN CAPTURADA SE REVISÓ Y SE CORRECTA SE ENVIÓ A VALIDAR.	0	100	Validado

OPERADO
Coordinación General de
Desarrollo Regional
PUNTA
PUEBLA

